

Løfteoperationer

Sted _____ Dato _____

Relevant virksomhed _____ Tilladelse nr. _____



Juni 2022

JA NEJ IKKE RELEVANT

PUNKTER DER SKAL KONTROLLERES

- 1** Er der blevet foretaget en «Grønt lys sikkerhed»-kontrol?
- 2** Er der en godkendt løfteplan til rådighed?
- 3** Er tjeklisten inden start blevet gennemgået af arbejdsholdet inden påbegyndelsen af arbejdet?
- 4** Er der udpeget en signalmand, og er vedkommende identificerbar?
- 5** Er løfteapparatets operatør i besiddelse af et uddannelsesbevis/certifikat der giver ret til at betjene løfteapparatet?
- 6** Er der etableret et område, med adgang forbudt og er der ingen personer under eller i nærheden af den svævende last?
- 7** Udføres løfteoperationen i overensstemmelse med løfteplanen/proceduren? (F.eks.: slæng, hvor løftes der fra og til, det overfløjne område)
- 8** Er der intet højtryksudstyr under eller i nærheden af den svævende last, med undtagelse af særtilfælde, der fremgår af løfteproceduren?
- 9** Kontrolleres den mobile last under løftningen?

Antal JA/relevante punkter: _____ / _____ (_____ %)

Kommentarer _____

Navn _____ Virksomhed _____

Underskrift _____