











# Trabajos en sistemas eléctricos desenergizados



**11 accidentes mortales** relacionados con trabajos en sistemas alimentados con energía ocurridos en la Compañía en los últimos 10 años.

-  **Luz verde de seguridad**
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

# Trabajos en sistemas eléctricos desenergizados



Junio de 2022

Lugar \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Empresa observada \_\_\_\_\_ N.º de permiso \_\_\_\_\_

SÍ NO NA

## PUNTOS DE CONTROL

- 1** ¿Se realizó la verificación "Luz verde de seguridad"?
- 2** ¿El representante del equipo a cargo de la intervención recibió el (los) certificado(s) de bloqueo y rotulado validado(s) por el equipo implicado en el trabajo previsto?
- 3** ¿El circuito o el equipo en el que se deben realizar los trabajos ha sido identificado *in situ* por una persona autorizada y en presencia del representante del equipo a cargo de la intervención?
- 4** ¿El personal que ejecutará el trabajo está equipado con los EPI específicos para la tarea?
- 5** ¿Los dispositivos de separación están colocados en la posición indicada en el esquema o plano de aislamiento aprobado? (Documentos originales disponibles para consulta en un lugar específico).
- 6** ¿Los dispositivos de separación están bloqueados e identificados/etiquetados?
- 7** ¿Una persona autorizada comprobó la ausencia de tensión y la demostró ante el representante del equipo a cargo de la intervención?
- 8** ¿Se efectuó la puesta a tierra/en cortocircuito de todos los conductores, incluido el neutro?
- 9** ¿Se señaló el peligro de la presencia de componentes con tensión en el lugar y se adoptaron medidas de protección al respecto?

Tasa de conformidad (Cant. Sí/puntos aplicables): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ %)

Comentarios \_\_\_\_\_

Nombre y apellido \_\_\_\_\_ Empresa \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_