










Travaux sur systèmes électriques dé-energisés



11 accidents mortels liés aux travaux sur systèmes alimentés en énergie sont survenus dans la Compagnie au cours des 10 dernières années.

-  **1** Feu vert sécurité
-  **2**
-  **3**
-  **4**
-  **5**
-  **6**
-  **7**
-  **8**
-  **9**



Travaux sur systèmes électriques dé-energisés



Jun 2022

Lieu _____ Date _____

Entreprise observée _____ N° permis _____

OUI NON N/A

POINTS À VÉRIFIER

1 La vérification « Feu vert sécurité » a-t-elle été réalisée ?

2 Le représentant de l'équipe intervenante a-t-il reçu le(s) certificat(s) de consignation validé(s) pour l'équipement concerné par le travail à faire ?

3 Le circuit ou l'équipement sur lequel le travail doit être effectué est-il identifié sur le terrain par une personne autorisée et en présence du représentant de l'équipe intervenante ?

4 Le personnel exécutant l'activité est-il muni des EPI spécifiques à la tâche ?

5 Les dispositifs de séparation sont-ils placés dans la position identifiée par le schéma / plan d'isolement approuvé (documents originaux à consulter dans lieu dédié) ?

6 Les dispositifs de séparation sont-ils verrouillés et signalés / étiquetés ?

7 La vérification d'absence de tension a-t-elle été réalisée par une personne autorisée et démontrée au représentant de l'équipe intervenante ?

8 La mise à la terre / court-circuit a-t-elle été réalisée sur tous les conducteurs y compris le neutre ?

9 Le danger des éventuelles pièces sous tension voisines est-il signalé et des protections sont-elles en place ?

Taux de conformité (Nb OUI/points applicables) : _____ / _____ (%)

Commentaires _____

Nom _____ Entreprise _____

Signature _____