



التنظيف الصناعي باستخدام مضخة متحركة و سيارة كسح

التاريخ _____ الموقع _____

رقم التصريح _____ تحت ملاحظة الشركة _____

نقاط للتحقق منها

نعم لا غير متأكد

1 هل تم تنفيذ إجراءات "الضوء الأخضر للسلامة" ؟

2 هل أكمل فريق العمل قائمة التحقق قبل بدء التشغيل؟

3 هل يمتلك العامل و مشغل الآلة شهادة تدريب / كفاءة لوظيفتهما؟

4 هل تم وضع منطقة العمل وفقاً لاتجاه الرياح وهل توجد الشاحنة وفتحات التهوية خارج المباني؟

5 هل أعضاء الفريق على دراية بالمنتج الذي سيتم ضخه (قابل للاشتعال، سام، إلخ) وهل تم التحقق من توافقه مع المعدات؟

6 عندما لا يكون من الممكن تجميع الأبخرة، هل يتم تنقيتها في منطقة آمنة (على الأقل 15 متراً - 50 قدماً من الشاحنة والرياح في اتجاه الريح؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، وللغازات الأقل كثافة من الهواء فقط، تكون على الأقل 5 أمتار - 17 قدماً فوق الشاحنة)؟

7 هل المنطقة المحيطة بالشاحنة وموقع الضخ وفتحات التهوية تم عزلهم وموقع التهوية معلن بوضوح؟ في محطات الوقود: (حواجز حول محيط موقع العمل)

8 هل تم التأريض والربط متساوي الجهد في مكان العمل؟

9 هل يتم مراقبة الجو في موقع الضخ والشاحنة وفي موقع التهوية باستمرار؟

10 هل مشغل الآلة في مكان قريب من مفتاح إيقاف الطوارئ الخاص بالمضخة؟

معدل الامتثال (ملحوظة نعم / النقاط المطبقة): _____ / _____ (%)

التعليقات

الشركة

التوقيع

الاسم